



KOKOUSAIKA	maanantai 11.3.2019 kello 16.00 – 17.15	
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko Hahtola Sami Kankaanpää Tero Kuusikko Erkki Mäki-Rammo Mirva Hänninen Petri Salo Pentti Taijala Beata	puheenjohtaja jäsen jäsen, esittelijä jäsen jäsen jäsen, pöytäkirjanpitäjä jäsen jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- keudella	rakennuttajakonsultti
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin.	
ASIAT §	1 - 7	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jaakko Pukkinen	Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 18.3.2019	
	Allekirjoitus	
	Erkki Kuusikko	Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 21.3.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	Tarja Perkiö

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 1 §

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 2 §

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Mirva Mäki-Rammo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Toimikunta 3 §

1. Liikuntahallin suunnittelukokous on pidetty 22.2.2019. Suunnittelukokouksen [pöytäkirjassa](#) on mm. rakentamisen alustava yleisaikataulu.
2. WasaCroup Oy on esittänyt liikuntahallin rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan tehtävään rakennustekniikan insinööri (AMK) Jussi Sillanpää. Rakennustarkastaja on 15.1.2019 tehnyt asiasta myönteisen päätöksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

TILAAJAN EDUSTAJAT TYÖMAAKOKOUKSISSA

Toimikunta 4 §

Liikuntahallin rakennustyöt ovat alkamassa ja rakennustöiden edistyessä osapuolet pitävät säännöllisesti työmaakokouksia, joihin osallistuvat rakennuttajan edustajat, käyttäjän edustajat, suunnittelijat ja eri urakoitsijoiden edustajat. Työmaakokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan rakennustoimikunnalle tiedoksi.

Rakennuttajan edustajana työmaakokouksiin osallistuu tekninen johtaja ja kunnosapidon palvelupäällikkö sekä rakennustoimikunnan nimeämät muut rakennuttajan ja käyttäjän edustajat.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta nimeää edustajan tai edustajat, jotka osallistuvat työmaakokouksiin

- käyttäjien edustajat johtava rehtori Susanna Pietikäinen (varalle apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö), kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen sekä apulaisrehtori Paula Mourujärvi;
- rakennustoimikunta valitsee omat edustajat;

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikunta nimesi edustajikseen Jaakko Pukkisen, Erkki Kuusikon, Beata Taijalan sekä Petri Hännisen. Lisäksi työmaakokouksiin osallistuu Juha Mantila sekä kunnanjohtaja Tero Kankaanpää

Lisäksi todettiin, että työmaakokoukseen osallistuvilla on oltava rakennustyömaalla edellytettävät turva- ja suojavarusteet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

SUUNNITELMATILANNE

Toimikunta 5 §

KVR-urakoitsija vastaa liikuntahallin suunnittelusta ja ensimmäinen suunnittelukokous tilaajan kanssa on pidetty. Suunnittelu on edennyt seuraavasti:

- ARK; runkosuunnittelu on käynnissä, teräsrunko on viety malliin ja käynnissä on ikkunoiden ja vinositeiden paikkojen tarkistukset
- RAK; paalukartta on laadittu ja anturoiden mitoitus tarkentuvat teräsrunkosuunnittelusta tulevien kuormien mukaisiksi
- LVIAJ; lämpöhäviölaskenta ja mallintaminen on aloitettu
- SÄH; nousukaapeli reitti on selvitetty ja nykyinen palokeskus on katselmoitu.

Liikuntahallin rakentaminen tulee vaikuttamaan koulukeskuksen alueen liikennöintiin ja etenkin piha-alueiden käyttöön. Koululaisten ja henkilökunnan turvallinen toimiminen rakennusalueen läheisyydessä on tärkeää. Koulukeskuksen käyttäjien kanssa on pidetty 19.2.2019 yhteistyöpalaveri, jossa mietittiin mm. rakennusaikaisia liikennejärjestelyjä. Palaverin pohjalta laaditaan suunnitelma koulukeskuksen väliaikaisista liikennejärjestelyistä (suunnitelmaluonnos jaetaan kokouksessa).

Rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa / Ramboll Oy esittelee tämän hetkistä suunnitelmatilannetta ja -aikataulua sekä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06-470 1111.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta merkitsee suunnitelmatilanteen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että

- urakoitsijalta pyydetään muutostyötarjous nykyisen liikuntahallin vanhan tiiliseinän purkamisesta ja korvaavasta rakenteesta;
- urakoitsijalta pyydetään muutostyötarjous pysäköintialueelle suunniteltujen istutusten vähentämisestä;
- hyväksytään urakoitsijan ehdottama muutos ulkoseinille tulevien betonisten suoja-alueiden korvaamisesta CLT-massiivipuulevyillä edellyttäen, että laskenta-asiakirjojen mukaiset mitat täyttyvät kenttien ja suoja-alueiden suhteen;
- hyväksytään urakoitsijan ehdotus CLT-massiivipuulevyistä toisen kerroksen omavoima-alueelle;
- tilaaja tekee rakennuttajakonsultille luettelon liikuntahallin varastossa säilytettävistä tavaroista palokuormalaskemien pohjaksi;
- liikuntahallin sisäänkäyntiin tulee suunnitelman mukainen peltikatto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

TULOSTAULUN HANKINTA

Toimikunta 6 §

Liikuntahallin tulos- ja infotauluksi on urakka-asiakirjoissa määritelty videotykki, jonka kaapelointi kuuluu urakkaan, mutta itse laitteen hankinta kuuluu tilaajalle. Infotaulukäytössä ja sarjapeleissä videotykin kautta hoidettava tulostaulu puoltaa paikkaansa, mutta harraste- ja koulukäytössä perinteinen tulostaulu on käytännöllinen ratkaisu.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää, että

- liikuntahallille hankitaan videotykin lisäksi myös normaali tulostaulu, ja
- rakennuttajakonsultti vie asian tiedoksi suunnittelijoille.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

MUUT ASIAT

Toimikunta 7 §

Rakennuttaja ja koulukeskuksen alueen käyttäjien edustajat ovat pitäneet yhteistyöpalaverin 19.2.2019, jossa käsiteltiin rakennustyömaan vaikutuksista koulujen ja muiden alueen toimijoiden liikkumiseen piha-alueella. Rakennuttajakonsultti esitteli yhteistyöpalaverin pohjalta laaditun alustavan suunnitelman pihan väliaikaisista liikennejärjestelyistä.

Väliaikaisten liikennejärjestelyiden tarvittavana lisäpaikoitusalueena hyödynnetään oppilaspaikoitukseen ensisijaisesti nykyisen jääkiekkokaukalon aluetta. Rakennuttajakonsultti tarkentaa tarvittavien parkkipaikkojen määrää.

Päätettiin delegoida alle 10.000 euron hyvitystarjousten hyväksyminen tekniselle johtajalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 4,6

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1-3, 5

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 4,6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	