



KOKOUSAIKA	Perjantai 13.12.2019 kello 7.30– 8.29
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko puheenjohtaja Kuusikko Erkki jäsen Mäki-Rammo Mirva jäsen Mäkynen Jouni jäsen Salo Pentti jäsen Taijala Beata jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kankaanpää Tero esittelijä Hänninen Petri pöytäkirjanpitäjä Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- keudella rakennuttajakonsultti
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin
ASIAT §	57-61
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Pukkinen Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 17.12.2019 Allekirjoitus Erkki Kuusikko Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 19.12.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Todistaa	Virka-asema Allekirjoitus Toimistos sihteeri Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 13.12.2019 § 57

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 13.12.2019 § 58

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Toimikunta 13.12.2019 § 59

1. Tekninen johtaja on päättänyt 12.12.2019 hyväksyä lisäyötarjouksen nro. 16. Lisäyötarjous sisältää tulostaulun asennuksen. Lisäyön tarjoushinta 226,80 € (alv 0%)
2. Tekninen johtaja on päättänyt 12.12.2019 hyväksyä lisäyötarjouksen nro. 17. Lisäyötarjous sisältää sähkömittarin lisäyksen pääkeskukseen. Lisäyön tarjoushinta 869,20 € (alv 0%)
3. Tekninen johtaja on päättänyt 3.12.2019 hyväksyä Oy HM Profiili AB:n tarjouksen toimiston-, opettajien varastojen- sekä toimitsijakalusteista. Tarjouksen kokonaishinta 3 721,00 € (alv 0%)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTA

Toimikunta 13.12.2019 § 60

Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaluueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Tämän hetkinen urakkakustannusten seuranta [liitteenä](#).

Talousarvion investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.

Tämän hetkinen ([liite](#)) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

	menot	tulot	netto
2018	-114.662,70	-	-114.662,70
2019	-2.246.701,72	600.000	-1.646.701,72
YHT:	-2.361.363,72	600.000	-1.761.363,72

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 06- 470 1111.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA

Toimikunta 13.12.2019 § 61

Liikuntahallin ensivarusteiden hankintaa on edennyt rakennustoimikunnan päätöksen mukaisesti, toimitukset ajoittuvat pääosin viikolle 3/2020.

Liikuntahallille hankittava testipyörän tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta vaatii oman ohjelmiston. Testausohjelmisto vaihtoehtoja on selvitelty ja yhtenä vaihtoehtona on Ergoline 100K -kuntopyörää varten tarvittava [kuntotestiohjelma](#).

Rakennuttajan erillishankintana olevien AV-laitteiden asennus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja mm. liikuntasalin kattoon on asennettu jo kaiuttimet. Keskuslaitteen ja käytävän kaiuttimien asennus on käynnissä. AV-laitteistojen valmiusaste on 65%.

Rakennuttajan erillishankintana olevan videotykin asennus liikuntahallin kattoon toteutuu lattia-asennusten valmistuttua. Laitteisto on jo toimittajalla.

Kulunvalvonta laitteiden asennukset ovat edenneet ja sähköinen lukitus on saatu jo käyttöön. Työt etenevät hyvin ja seuraavat aikataulussa pääurakkaa.

Arkkitehdiltä on saatu uusi [julkisivuehdotus](#) missä teksti Isokyrö Areena sijoittuu rakennuksen katon suuntaisesti ja näkyy Kyrööntielle.

Muut ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää:

- merkitä ensivarusteiden hankintatilanteen tiedoksi
- valita testipyörän testiohjelmaksi EK-Soft ohjelman ja hyväksyä näin EK-Soft Ky:n tarjouksen
- merkitä AV-laitteiden asennustilanteen tiedoksi ja muuttaa käytävälle suunnitellut pinta-asenteiset kaiuttimet uppoasenteisiksi.
- merkitä videotykin asennustilanteen tiedoksi
- merkitä KV-laitteiden asennustilanteen tiedoksi
- liikunta lattiaan maalattavien pelikenttien viivojen värit ja prioriteetit seuraavasti; 1 salibandy/valkoinen, 2 lentopallo/oranssi, 3 minilentopallo/vihreä, 4 koripallo/musta ja 5 futsal/ruskea

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

- hyväksyä arkkitehdin julkisivuehdotuksen ja valtuuttaa rakennuttaja konsultin kilpailuttamaan hankintaa
- tilata tiedonsiirtoyhteyteen tarvittavan laitteiston
- todeta, että liikuntahallin avajaisten järjestäminen kuuluu hyvinvointipalveluille.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 61

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioaloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 57,58,59,60

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	