



KOKOUSAIKA	Keskiyö 16.10.2019 kello 17.00 – 18.36	
KOKOUSPAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko Kuusikko Erkki Mäki-Rammo Mirva Mäkynen Jouni Salo Pentti Taijala Beata	puheenjohtaja, saapui klo 17.30 jäsen, kokouksen pj. § 46-50 aikana jäsen jäsen jäsen, saapui klo 17.48 jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kankaanpää Tere Hänninen Petri Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- keudella	kunnanjohtaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä rakennuttajakonsultti
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS		
ASIAT §	46 - 51	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jaakko Pukkinen Erkki Kuusikko Petri Hänninen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 25.10.2019	
	Allekirjoitus	
	Mirva Mäki-Rammo	Jouni Mäkynen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 29 .10.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 16.10.2019 § 46

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 16.10.2019 § 47

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Mäkynen ja Mirva Mäki-Rammo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTA

Toimikunta 16.10.2019 § 48

Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osa-alueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Tämän hetkinen urakkakustannusten seuranta esitellään kokouksessa.

Talousarvion investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.

Tämän hetkinen ([11.10.2019](#)) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

	menot	tulot	netto
2018	-114.662,70	-	-114.662,70
2019	-1.677.578,97	600.000	-1.077.578,97
YHT:	-1.792.241,67	600.000	-1.192.241,67

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 06- 470 1111.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, lisäksi toimikunta

- päättää hyväksyi rakennuttajakonsulttia tekemään kustannusennusteen, jossa on mukana myös rakennuttajan erillishankinnat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN YHDISTELMÄKONEEN HANKINTA

Toimikunta 16.10.2019 § 49

Liikuntahallin käyttöönotto vaati tarkoituksen mukaiset ensikalusteet. Ensikalusteiden hankinta ei kuulu KVR-urakaan, vaan on tilaajan oma hankinta. Teknisen palvelualueen tukipalvelut on pyytänyt ja saanut tarjoukset liikuntahallin siivouksen kannalta tarpeellisista ensikalusteista ja varusteista.

Liikuntahallin yhdistelmäkoneista pyydettiin tarjoukset neljältä toimittajalta. Tarjous saatiin kolmelta toimittajalta, jotka kaikki tarjosivat Swingobot 2000 lattianhoito robotia.

Pienemmästä I-Mop koneesta saatiin niin ikään kolme tarjousta sekä lisäksi yksi tarjous koneesta, joka ei tehoiltaan eikä monikäyttöisyydeltään vastaa tarjouspyynnön konetta.

Tarjosten yhteenveto [liitteenä](#).

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta hyväksyy Kapkem Oy:n tarjouksen, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN KULUN- JA KAMERAVALVONNAN HANKINTA

Toimikunta 16.10.2019 § 50

Liikuntahallin ovien sähkölukot ja kulunvalvonnan kaapeloinnit kuuluvat jo liikuntahallin KVR-urakkaan, mutta lukitus- ja valvontajärjestelmä ei ole urakassa. Liikuntahallin kulunvalvonta on tarkoitus liittää osaksi Isonkyrön kunnan nykyistä Zilar Titan kulunvalvontajärjestelmää. Samalla kulkutagilla on tarkoitus päästä liikkumaan koko koulukeskuksen alueella ja muissa Isonkyrön kunnan kiinteistöissä. Zilar järjestelmä on yhteensopiva myös omatoimikirjaston avausjärjestelmän kanssa.

Tekninen palvelu on pyytänyt ja saanut tarjouksen liikuntahallin kulun- ja kameravalvonnasta Secureplan Turvatekniikka Oy:ltä. Tarjous (liite) sisältää kulunhallintajärjestelmän, kameravalvontajärjestelmän sekä näiden järjestelmätoteutuksen. Tarjouksen kokonaishinta on 27.310,00 €.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta hyväksyy Secureplan Turvatekniikka Oy tarjouksen liikuntahallin kulunvalvonnan toteuttamisesta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA

Toimikunta 16.10.2019 § 51

Tekninen palvelu ja hyvinvointipalvelut esittelivät yhdessä urakoitsijan kanssa uutta liikuntahallia tuleville käyttäjille. Tilaisuudessa nousi esiin kysymys mahdollisuudesta järjestää telinevoimistelukilpailuja myös uudessa liikuntahallissa. Tekninen palvelu ja rakennuttaja konsultti ovat selvittäneet telinevoimistelutelineiden vaatimien kiinnikkeiden lisäämistä- ja soveltumista uuden hallin lattiaan. Selvitysten mukaan tekninen toteutus on rakentamisen tässä vaiheessa haastavaa.

Liikuntahalliin tuleva lattiarakenne on ns. joustolattia, minkä ominaisuudet mahdollisten kiinnikkeiden kohdalla eivät olisi samat kuin muualla lattia-alueella. Lisäksi kiinnikkeistä aiheutuvien lisätöiden hintavaikutus on merkittävä. Tekninen palvelu on selvittänyt, että telinevoimistelukilpailujen järjestäminen myös uudessa liikuntahallissa on mahdollista toteuttaa väliaikaisin rakentein.

Lisää ajankohtaisia asioita esitellään kokouksessa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- kuullaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

rakennustoimikunta päättää,

- 1 hyväksyä KVR-urakoitsijan esityksen sisäopasteiden toteutusperiaatteesta ([liite](#))
- 2 pyytää KVR-urakoitsijalta uuden esityksen heijastuspinnasta, jonka on leveydeltään pilarivälin levyinen
- 3 ettei hallin lattiaan asenneta telinevoimistelun vaatimia kiinnityksiä sekä toteaa, että suurissa voimistelu kilpailutilanteissa telineiden kiinnitykset on mahdollista toteuttaa väliaikaisilla menetelmillä
- 4 ettei julkisivuaiheesta esitettyä lisätyötarjousta nro.11 hyväksytä, vaan pyydetään pääsuunnittelijaa tutkimaan edullisempaa toteutusta.
- 5 että liikuntahallin esteettömyys on toteuduttava 1-kerroksen osalta kattavasti
- 6 hyväksyä KVR-urakoitsijan lisä- ja muutostyötarjouksen 9 C, kulunvalvonnan ja lukitusten muutoksista
- 7 saattaa tiedokseen, KVR-urakoitsijan esittämän luovutusvaiheen aikataulun

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

- 8 että pyydetään tarjous pallopelien ensihankintatarvikkeista, tarjouspyyntöä valmisteluun nimettiin työryhmä johon kuuluvat;
 - 9 että muista toiminnankannalta välttämättömistä liikuntavälineistä- ja varusteista tehdään vielä tarkempi suunnitelma.
 - 10 että tarvittavien irtokalusteiden tarvetta selvitetään seuraavaan kokoukseen
 - 11 päättää perustaa työryhmän valmistelemaan kohtien 8,9 ja 10 hankintoja. Työryhmään kuuluvat; kunnanjohtaja, johtavarehtori, hyvinvointijohtaja, tekninen johtaja ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 49-51

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 46-48

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 49-51

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	