



KOKOUSAIKA	torstai 23.5.2019 kello 16.30 – 17.41
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko puheenjohtaja Hahtola Sami jäsen Kankaanpää Tero jäsen, esittelijä Kuusikko Erkki jäsen Mäki-Rammo Mirva jäsen Hänninen Petri jäsen, pöytäkirjanpitäjä Salo Pentti jäsen Taijala Beata jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- rakennuttajakonsultti keudella
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin
ASIAT §	11 - 17
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Pukkinen Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 28.5.2019 Allekirjoitus Mirva Mäki-Rammo Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi keskiviikkona 29.5.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Todistaa	Virka-asema Allekirjoitus Toimistos sihteeri Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 11 §

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 12 §

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Toimikunta 13 §

1. Tekninen johtaja on päättänyt 16.5.2019 hyväksyä [lisäyötarjouksen nro. 5A.1.](#) Lisäyötarjous sisältää sähkön suojaputken parkkialueen reunalle sekä varaus sähkökeskukselle liitääntä varten. Lisäyön tarjoushinta 901,53 € (alv 0%)
2. Tekninen johtaja on päättänyt 16.5.2019 hyväksyä [lisäyötarjouksen nro. 6.](#) Lisäyötarjous sisältää paalutustöiden muutos- ja odotuskustannukset. Periaatepäätös lisäyön hyväksymisestä on tehty rakennustoimikunnassa 12.4.2019. Lisäyön tarjoushinta 5.869,26 € (alv 0%)
3. Liikuntahallille on 6.6.2018 myönnetty 750.000€ liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus. Avustuspäätöksen mukaan ensimmäinen maksatuspyyntö (30%) on avustuskelpoinen, kun rakennustyöt on aloitettu. Tekninen palvelualue on toimitanut 9.5.2019 ensimmäisen erän maksatuspyynnön opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMISEN YLEISAIKATAULU

Toimikunta § 14

KVR-urakoitsija on toimittanut 20.5.2019 rakentamisen [yleisaikataulun](#) tilaajalle nähtäväksi. Aikataulun laadintaan ovat osallistuneet KVR-urakoitsija ja keskeiset sivu-urakoitsijat, valvojat ovat aikataulun tarkistaneet ja osaltaan hyväksyneet.

Nyt toimitetun yleisaikataulun mukaan liikuntahallin vastaanotto on 31.1.2020, mikä on myös urakkasopimuksen mukainen luovutusaikataulu.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy osaltaan yleisaikataulun.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTAA

Toimikunta 15 §

Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osa-alueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Rakennushankeen tämän hetken kustannukset ja kustannusennuste on esitetty oheisessa [liitteessä](#).

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA

Toimikunta 16 §

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

Rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa esitteli KVR-urakoitsijan työvaiheilmoituksen tämän hetkisistä työmaatilanteista sekä työmaakokouksessa 24.5.2019 käsiteltävät tilaajaa koskevat avoimet asiat:

- lukitus/kulunvalvonta ja näiden mahdolliset muutokset
- varusteiden tyypit
- urakka-alueen ulkopuolella olevat työt
- lentopalloverkot, hankitan kuuluu urakkaan
- omavartalovoimatilan lattiapinnoite
- liikennemerkkit piha-alueella, urakkaan kuuluvat merkit
- laatoitus WC-tiloissa, asiakirjoissa ristiriitaa
- varaston liukuovien mitoitus
- huoltokirja
- pukutilojen sermit/pukutilojen ovien kätisyys
- seinäprojektiio/tulostaulun sijainti, arkkitehti on tehnyt seinäprojektion jossa tulostaulun sijoitus ehdotus on esitetty.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Keskustelun jälkeen esittelijä teki esityksen avoimien asioiden merkitsemisestä tiedoksi seuraavasti:

- lukitus/kulunvalvonta; kaapeloinnista pyydetty lisätyötarjous – valvonnasta sovitaan urakoitsijan kanssa erillispalaveri, tavoitteena koulukeskukselle yhtenäinen kulunvalvonta.
- pyydetty varustetyypit on jo ilmoitettu urakoitsijalle
- urakka-alue/pelastustie, tilaajan näkemys on, että pelastustie on osa kokonaisuutta ja siten mukana urakassa.
- lentopalloverkot kuuluvat urakkaan, urakoitsijan hankintaehdotus 1kpl kilpaverkon ja 2kpl harjoitusverkkoa. Hyväksytään urakoitsijan hankintaehdotus
- omavartalovoimatilan lattiapinnoite; ei muutoksia edetään suunnitelman mukaan
- urakoitsijan esitys pihan liikennemerkkeistä hyväksytään, tilaaja miettii pääsisäänkäyntiin lisäopasteen omana hankintana
- laatoitus; WC-tiloissa altaan tausta laatoitetaan 600x800 suunnitelman mukaan
- varaston liukuovien mitoitus, mitoituksessa huomioitava mm. futsalmaalit ja salibändikaukalot, riittävä korkeus/leveys selvitetään arkkitehdiltä
- huoltokirja, edetään suunnittelu asiakirjojen mukaan
- pukutilojen sermit/ovet toteutetaan arkkitehdin (pvm tähän) esittämällä tavalla
- seinäprojektiio/tulostaulun sijainti, tulostaulun siirto oikealle pilarin viereen.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

MUUT ASIAT

Toimikunta 17 §

Rakennuttajakonsultti ehdotti, että urakoitsijan kanssa sovittaisiin erillinen palaveri, jossa sovittaisiin talotekniikan suunnitelmien tarkastamisesta.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 14,15,16,17

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisenä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisenä, jollei muuta näytetä.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus

Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ

telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 11,12,13

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 14,15,16,17

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	