



KOKOUSAIKA	Keskiyö 21.8.2019 kello 17.00 – 18.12	
KOKOUSPAIKKA	Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko Kuusikko Erkki Mäki-Rammo Mirva Mäkynen Jouni Salo Pentti Taijala Beata	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Hänninen Petri Kankaanpää Tero Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- keudella	tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä kunnanjohtaja, esittelijä rakennuttajakonsultti
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin.	
ASIAT §	35 - 41	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jaakko Pukkinen	Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 23.8.2019	
	Allekirjoitus	
	Erkki Kuusikko	Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 27.8.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 21.8.2019 § 35

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 21.8.2019 § 36

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ILMOITUSASIAT

Toimikunta 21.8.2019 37 §

1. Liikuntahallille on 6.6.2018 myönnetty 750.000€ liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus. Avustuspäätöksen mukaan toinen maksatuspyyntö on maksatuskelpoinen kun hankeen valmiusaste on 50%. Tekninen palvelualue on toimittanut 20.8.2019 toisen erän maksatuspyynnön opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTAA

Toimikunta 21.8.2019 38 §

Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osa-alueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Urakoitsija on laskuttanut hanketta toteutuneiden maksuerien mukaisesti 866 977,00 € (alv 0%). Lisä- ja muutostöitä ei ole laskutettu. [Liitteenä](#) urakan laskutustilanne

Talousarvion investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.

Tämän hetkinen ([19.8.2019](#)) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

	menot	tulot	netto
2018	-114 662,70	-	-114 662,70
2019	-1 129 495,87	225 000	-904 495,87
YHT:	-1 244 158,87	225 000	-1 019 158,57

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

HARJANNOSTAJAIS TILAISUUS

Toimikunta 21.8.2019 39 §

Liikuntahallin rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että rakennushankkeeseen ryhtyneen on aika järjestää rakentajille ja rakennushankkeessa mukana olleille harjannostajaistilaisuus. Harjannostajaisia juhlietaan silloin, kun rakennus saavuttaa harjakorkeuden tai se on saatu sateelta suojaan.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

- Toimikunta päättää;
- järjestää liikuntahallin harjannostajaistilaisuuden ja
- esittää pääurakoitsijalle harjannostajaisten järjestämispäiväksi 20.09.2019

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA

Toimikunta 21.8.2019 40 §

Nykyisen liikuntahallin ja uuden liikuntahallin vesikatkojen liitoskohdassa havaittiin 8.8.2019 sadevesien vuotaminen nykyisen liikuntasalin lattialle. Työmaan valvoja on laatinut tapahtuneesta [raportin](#) ja ohjannut urakoitsijan toimet vahinkojen korjauksessa.

Työmaan ajankohtaiset asiat, rakennuttaja konsultti esitteli työmaan ajankohtaiset asiat pääurakoitsijan 19.8.2019 päivätyn [työvaihe ilmoituksen](#) pohjalta.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06-470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedokseen ja;

- päättää pyytää pääurakoitsijalta vanhan liikuntahallin katon korjauksesta suunnitelman ja -toteutusaikataulun seuraavassa työmaakokouksessa
- toteaa, että volttimontun reunapehmuste kuuluu urakkaan
- toteaa, että liikuntahallin kulunvalvonnan laite- ja järjestelmävalinnassa pyritään ratkaisuun, jonka pohjalta kunnan kiinteistöjen kulunvalvonta saadaan laajennettua tulevaisuudessa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Asia valmistellaan seuraavaan rakennustoimikunnan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

MUUT ASIAT

Toimikunta 21.8.2019 41 §

Arkkitehdiltä on tullut julkisivuehdotus kasviritilän tilalle. Arkkitehti ehdottaa pääjulkisivulle tulostettua ja printtikuvioitua metallin sävyistä julkisivulaminaattilevyä, johon tulisi urheilullisia kuvia pallografiikalla. Periaatekuva julkisivuaiheesta ja sen sijainnista [liitteenä](#).

Pääurakoitsija on pyytänyt laskutuslupaa tähän mennessä hyväksytyille lisäyötarjouksille sekä optiona olleelle kulkusillalle.

Liikuntahallin ensikalusteiden ja varusteiden hankinta on ajan kohtainen. Urakkaan kuuluu tiettyjä liikuntavarusteita, mutta muu kalustus ja varustus on tilaan hankittava. Tieto tarvittavista kalusteista ja varusteista tarvitaan lähiaikoina.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää;

- hyväksyä arkkitehdin ehdottaman julkisivuratkaisun
- antaa laskutusluvan hyväksytyille lisäyötarjouksille sekä optiona olleelle kulkusillalle
- pyytää sivistys- ja hyvinvointipalveluilta ehdotuksen tarpeellisista ensikalusteista ja varusteista. Ehdotus pyydetään toimittamaan rakennustoimikunnalle viimeistään 13.9.2019.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 41

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 35-40

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	